

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO																								
OBRA:Reforma CENTRO CULTURAL																								
Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			Mês 05			Mês 06			Mês 07		
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	19.655,73	1,75	19.655,73	1,75	100,00	-	-		-	-		0	-		0	-		0	-		0	-	
2.0	COBERTURA	283.467,47	25,29	141.733,74	12,64	50,00	113.386,99	10,11	40,00	28.346,75	2,53	10,00	0	-		0	-		0	-		0	-	
3.0	AUDITÓRIO	253.590,26	22,62	-	-	-	76.077,08	6,79	30,00	76.077,08	6,79	30,00	76077	6,79	30,00	12680	1,13	5,00	12680	1,13	5,00	0	-	
4.0	MEZANINO / SALA DE ÁUDIO E CIRCULAÇ	22.111,86	1,97	-	-	-	6.633,56	0,59	30,00	6.633,56	0,59	30,00	6634	0,59	30,00	2211	0,20	10,00	0	-		0	-	
5.0	CAMAROTES (MUSEU - LADO ESQUERDO)	30.333,03	2,71	-	-	-	-	-	-	6.066,61	0,54	20,00	9099,91	0,81	30,00	15166,52	1,35	50,00	0,00	-		0,00	-	
6.0	QUARTO DA VOVÓ, MUSEU ESPORTE, DE	24.321,89	2,17	-	-	-	4.864,38	0,43	20,00	4.864,38	0,43	20,00	7296,57	0,65	30,00	4864,38	0,43	20,00	2432,19	0,22	10,00	0,00	-	
7.0	CAMARIM DIREITO	21.590,38	1,93	2.159,04	0,19	10,00	6.477,11	0,58	30,00	2.159,04	0,19	10,00	2159,04	0,19	10,00	4318,08	0,39	20,00	4318,08	0,39	20,00	0,00	-	
8.0	EDIFICAÇÃO FRONTAL EXTERNO	176.313,79	15,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0	-	17631,38	1,57276473	10,00	70525,52	6,291059	40,00	88156,90	7,863824	50,00
9	SALA ESPAÇO 2	18.769,27	1,67	-	-	-	1.876,93	0,17	10,00	1.876,93	0,17	10,00	3753,85	0,334854	20,00	5630,78	0,50228027	30,00	5630,78	0,50228	30,00	0,00	0	
10	SALA ESPAÇO 1	24.542,66	2,19	-	-	-	2.454,27	0,22	10,00	2.454,27	0,22	10,00	4908,53	0,437854	20,00	7362,80	0,65678068	30,00	7362,80	0,656781	30,00	0,00	0	
11	CAMARIM (esquerdo)	20.731,54	1,85	-	-	-	2.073,15	0,18	10,00	2.073,15	0,18	10,00	4146,31	0,369861	20,00	6219,46	0,55479214	30,00	6219,46	0,554792	30,00	0,00	0	
12	COZINHA	6.555,42	0,58	-	-	-	655,54	0,06	10,00	655,54	0,06	10,00	1311,08	0,116952	20,00	1966,63	0,17542814	30,00	1966,63	0,175428	30,00	0,00	0	
13	SALA 02	4.940,54	0,44	-	-	-	494,05	0,04	10,00	494,05	0,04	10,00	988,11	0,088142	20,00	1482,16	0,13221269	30,00	1482,16	0,132213	30,00	0,00	0	
14	SALA 01	4.651,11	0,41	-	-	-	465,11	0,04	10,00	465,11	0,04	10,00	930,22	0,082978	20,00	1395,33	0,12446732	30,00	1395,33	0,124467	30,00	0,00	0	
15	HALL DE ENTRADA (inferior + circulações)	20.290,04	1,81	-	-	-	1.014,50	0,09	5,00	-	-	-	0,00	0	-	0,00	0	-	6087,01	0,542977	30,00	13188,53	1,176451	65,00
16	RAMPA	11.203,06	1,00	-	-	-	560,15	0,05	5,00	-	-	-	0,00	0	-	0,00	0	-	3360,92	0,299803	30,00	7281,99	0,649572	65,00
17	HALL SUPERIOR	10.837,10	0,97	-	-	-	1.083,71	0,10	10,00	-	-	-	0,00	0	-	0,00	0	-	5418,55	0,483349	50,00	4334,84	0,386679	40,00
18	SALA ESPAÇO 3	24.666,58	2,20	-	-	-	4.933,32	0,44	20,00	7.399,97	0,66	30,00	4933,32	0,440065	20,00	7399,97	0,66009687	30,00	0,00	0		0,00	0	
19	SALA ESPAÇO 4	19.417,51	1,73	-	-	-	3.883,50	0,35	20,00	5.825,25	0,52	30,00	3883,50	0,346418	20,00	5825,25	0,51962767	30,00	0,00	0		0,00	0	
20	SACADA SUPERIOR	6.020,07	0,54	-	-	-	-	-	-	1.204,01	0,11	20,00	602,01	0,053701	10,00	301,00	0,02685029	5,00	2408,03	0,214802	40,00	1505,02	0,134251	25,00
21	BANHEIROS (ACESSO AO PÚBLICO)	117.034,33	10,44	11.703,43	1,04	10,00	-	-	-	23.406,87	2,09	20,00	35110,30	3,13193	30,00	35110,30	3,13192973	30,00	0,00	0		11703,43	1,043977	10,00
	SUB TOTAL	1.121.043,64	100,00	175.251,94	15,63		226.933,35	20,24		170.002,57	15,16		161.833,38	14,44		129.564,74	11,56		131.286,96	11,71		126.170,70	11,25	
	TOTAL ACUMULADO	1.121.043,64	100,00	175.251,94	15,63		402.185,29	35,88		572.187,86	51,04		734.021,24	65,48		863.585,98	77,03		994.872,94	88,75		1.121.043,64	100,00	

Tenente Portela , AGOSTO 2021

Ronei Robson Pöerch
Eng° Civil - CREA 1128652-4

Prefeito Municipal
ROSEMAR ANTÔNIO SALA