

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO

OBRA: REFORMA ESCOLA AYRTON SENNA

ENDEREÇO: ESCOLA AYRTON SENNA - AV. SANTA ROSA - TENENTE PORTELA - RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01			Mês 02			Mês 03		
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.
1.0	Serviços Preliminares	3.432,07	7,87	3.432,07	7,87	100,00	-	-	-	-	-	-
2.0	Pavimentação	5.544,42	12,71	5.544,42	12,71	100,00	-	-	-	-	-	-
3.0	Esquadrias	13.298,61	30,50		-	-	9.309,03	21,35	70,00	3.989,58	9,15	30,00
4.0	Elétrico	638,39	1,46		-	-	638,39	1,46	100,00	-	-	
5.0	Hidro	2.528,27	5,80	758,48	1,74	30,00	2.098,46	4,06	70,00			
6.0	Pintura	18.167,15	41,66		-	-	7.266,86	16,66	40,00	10.900,29	25,00	60,00
	SUB TOTAL	43.608,91	100,00	9.734,97	22,32		19.312,74	43,53		14.889,87	34,14	
	TOTAL ACUMULADO	43.608,91	100,00	9.734,97	22,32		29.047,71	65,86		43.937,59	100,00	

Tenente Portela , novembro de 2017

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180283

Clairton Carboni
Prefeito Municipal