

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: GINÁSIO DE ESPORTES
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.778,18	0,97	5.778,18	0,97						-		-		-
2.0	SERVIÇOS EM TERRA	9.583,98	1,61	9.583,98	1,61		-		-		-		-		-
3.0	FUNDAÇÕES	50.036,24	8,40	50.036,24	8,40						-		-		-
4.0	SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ	81.270,32	13,64			81.270,32	13,64				-		-		-
5.0	COBERTURA	109.030,74	18,30					72.687,16	12,20			36.343,58	6,10	-	
6.0	PAVIMENTAÇÃO	62.019,57	10,41							62.019,57	10,41				
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.949,09	3,52							6.983,03	1,17	6.983,03	1,17	6.983,03	1,17
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.485,25	4,11			8.161,75	1,37			8.161,75	1,37	8.161,75	1,37		
9.0	PAREDES E PAINÉIS	225.984,24	37,93					45.196,85	7,59	45.196,85	7,59	90.393,70	15,17	45.196,85	7,59
10.0	PINTURA QUADRA	3.345,86	0,56									-	-	3.345,86	0,56
11.0	OUTROS	3.295,57	0,55											3.295,57	0,55
	SUB TOTAL	595.779,04	100,00			89.432,07	15,01	117.884,01	19,79	122.361,20	20,54	141.882,06	23,81	58.821,31	9,87
	TOTAL ACUMULADO	595.779,04	100,00	65.398,40	10,98	154.830,47	25,99	272.714,48	45,77	395.075,68	66,31	536.957,73	90,13	595.779,04	100,00

Tenente Portela , outubro de 2017

Eliandro Tiecker
Engº Civil - CREA 180283

Clairton Carboni
Prefeito Municipal