

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

LOCAL: Laj. Leão - TENENTE PORTELA -RS

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.679,10	1,53	4.679,10	100,00%	-		-		-		-	
2.0	SERVIÇOS EM TERRA	24.894,24	8,13	22.404,82	90,00%	2.489,42	10,00%	-		-		-	
3.0	FUNDAÇÕES	64.165,83	20,97	51.332,66	80,00%	12.833,17	20,00%	-		-		-	
4.0	SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO	47.829,50	15,63	-		38.263,60	80,00%	9.565,90	20,00%	-		-	
5.0	COBERTURA	90.045,69	29,42	-		36.018,28	40,00%	54.027,41	60,00%	-		-	
6.0	PAVIMENTAÇÃO	50.301,51	16,44	-		5.030,15	10,00%	30.180,91	60,00%	15.090,45	30,00%	-	
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.324,14	2,07	-		-		-		6.324,14	100,00%	-	
8.0	ACESSIBILIDADE	3.647,73	1,19	-		364,77	10,00%	-		3.282,96	90,00%	-	
9.0	OUTROS	10.837,78	3,54	-		-		-		10.837,78	100,00%	-	
10.0	PINTURA	3.317,09	1,08	-		-		-		3.317,09	100,00%	-	
	SUB TOTAL	306.042,61	100,00	78.416,58	25,62	94.999,39	31,04	93.774,22	30,64	38.852,42	12,70	-	-
	TOTAL ACUMULADO	306.042,61	100,00	78.416,58	25,62	173.415,97	56,66	267.190,19	87,30	306.042,61	100,00	306.042,61	100,00

Tenente Portela , Fevereiro 2017

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4

Clairton Carboni
Prefeito Municipal