

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

( ) GLOBAL

(X) INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: INFRA-ESTRUTURA

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

TIPO DE SERVIÇO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO ÁREA: 5.122,50 m<sup>2</sup>

MODALIDADE: PAVIMENTAÇÃO

RUA TAPUIAS E GAURAMA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CUSTO<br>UNIDADE  | peso<br>% | 30 dias          |              | 60 dias           |              | 90 dias           |               |
|------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
|      |                        |                   |           | R\$              | %            | R\$               | %            | R\$               | %             |
| 1.0  | serviços preliminares  | 539,68            | 0,13      | 539,68           | 0,13         |                   |              |                   | -             |
| 2.0  | drenagem               | <b>126.446,61</b> | 31,36     | 88.512,63        | 21,96        | 37.933,98         | 9,41         |                   | -             |
| 3.0  | pavimentação           | 271.648,02        | 67,38     |                  | -            | 190.153,61        | 47,17        | 81.494,41         | 20,21         |
| 4.0  | sinalização            | 4.511,89          | 1,12      |                  | -            |                   |              | 4.511,89          | 1,12          |
|      | <b>TOTAL MENSAL</b>    | <b>403.146,20</b> | 100,00    | 89.052,30        | 22,09        | 228.087,60        | 56,58        | 86.006,30         | 21,33         |
|      | <b>TOTAL ACUMULADO</b> | <b>403.146,20</b> |           | <b>89.052,30</b> | <b>22,09</b> | <b>317.139,90</b> | <b>78,67</b> | <b>403.146,20</b> | <b>100,00</b> |

Tenente Portela - RS, 10 de Março de 2015.

Ronei Robson Pöerch  
Eng. Civil CREA 128652-4

ELIDO JOÃO BALESTRIN  
Prefeito Municipal