

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO

OBRA: Reforma CENTRO CULTURAL

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01			Mês 02			Mês 03	
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%
1.0	COBERTURA	140.666,52	33,42	42.199,96	10,03	30,00	42.199,96	10,03	30,00	28.133,30	6,68
2.0	AUDITÓRIO	151.087,59	35,90	15.108,76	3,59	10,00	15.108,76	3,59	10,00	15.108,76	3,59
3.0	MEZANINO / SALA DE ÁUDIO E CIRCULAÇ	15.961,56	3,79	-	-	-	-	-	-	1.596,16	0,38
4.0	CAMAROTES (MUSEU - LADO ESQUERDO	7.587,38	1,80	-	-	-	-	-	-	1.517,48	0,36
5.0	QUARTO DA VOVÓ, MUSEU ESPORTE, DE	9.119,52	2,17	-	-	-	1.823,90	0,43	20,00	2.735,86	0,65
6.0	CAMARIM	5.219,61	1,24	1.043,92	0,25	20,00	521,96	0,12	10,00	521,96	0,12
7.0	EDIFICAÇÃO FRONTAL EXTERNO	81.099,35	19,27	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	SALA FRONTAL	10.171,92	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL	420.913,45	100,00	58.352,64	13,86		59.654,58	14,17		49.613,51	11,79
	TOTAL ACUMULADO	420.913,45	100,00	58.352,64	13,86		118.007,22	28,04		167.620,73	39,82

Tenente Portela , NOVEMBRO 2020

Ronei Robson Pöerch
Eng° Civil - CREA 1128652-4

Prefeito Municipal
colocar apenas a porcentagem

	Mês 04			Mês 05			Mês 06			Mês 07		
%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.
20,00	14067	3,34	10	0	-	0	14067	3,34	10	0	-	0
10,00	30218	7,18	20	30218	7,18	20	30218	7,18	20	15109	3,59	10
10,00	6385	1,52	40	4788	1,14	30	1596	0,38	10	1596	0,38	10
20,00	1517	0,36	20	2276	0,54	30	1517	0,36	20	759	0,18	10
30,00	1823,90	0,43	20	1823,90	0,43	20	0,00	-	0	911,95	0,22	10
10,00	0,00	-	0	1304,90	0,31	25	260,98	0,06	5	1565,88	0,37	30
-	8109,94	1,93	10	8109,94	1,93	10	24329,81	5,78	30	40549,68	9,63	50
-	0,00	-	0	2034,38	0,48	20	5085,96	1,21	50	3051,58	0,72	30
	62.120,11	14,76		50.555,33	12,01		77.074,55	18,31		63.542,74	15,10	
	229.740,84	54,58		50.609,91	66,59		77.141,14	84,90		63.627,64	100,00	