

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - DISTRITO DE DALTRO FILHO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	TERRAPLANAGEM (movimentação de t	2.562,84	1,39	2.562,84	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.0	Meio-Fio	26.388,40	14,26	-	0,00%	-	0,00%	13.194,20	50,00%	13.194,20	50,00%
3.0	Calçamento com pedras irregulares de b	134.258,03	72,56	-	0,00%	53.703,21	40,00%	67.129,02	50,00%	13.425,80	10,00%
4.0	Drenagem pluvial	19.318,90	10,44	15.455,12	80,00%	1.931,89	10,00%	-	0,00%	1.931,89	10,00%
5.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TU	1.576,60	0,85	1.497,77	95,00%	78,83	5,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.0	SINALIZAÇÃO	915,39	0,49	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	915,39	100,00%
	<b>SUB TOTAL</b>	185.020,16	100,00	<b>18.017,96</b>	10,55	<b>55.635,10</b>	30,11	<b>80.323,22</b>	43,41	<b>28.551,89</b>	15,93
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>185.020,16</b>	<b>100,00</b>	<b>18.017,96</b>	<b>10,55</b>	<b>73.653,06</b>	<b>40,66</b>	<b>153.976,28</b>	<b>84,07</b>	<b>182.528,17</b>	<b>100,00</b>

Tenente Portela , DEZEMBRO 2020

**RONEI ROBSON PÖERCH**  
Eng° Civil - CREA 128652-4**Clairton Carboni**  
Prefeito Municipal