

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

QUADRA ESPORTIVA ABC

LOCAL: TERRA INDÍGENA DO GUARÍTA - ALDEIA ABC, - TENENTE PORTELA -RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.926,39	1,17	3.926,39	100,00%	-		-		-	
2.0	SERVIÇOS EM TERRA	9.298,27	2,77	8.368,44	90,00%	929,83	10,00%	-		-	
3.0	FUNDAÇÕES	43.872,22	13,09	35.097,78	80,00%	8.774,44	20,00%	-		-	
4.0	SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO	69.932,20	20,87	-		55.945,76	80,00%	13.986,44	20,00%	-	
5.0	COBERTURA	136.384,23	40,70	-		54.553,69	40,00%	68.192,12	50,00%	13.638,42	10,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	53.759,49	16,04	-		5.375,95	10,00%	5.375,95	10,00%	43.007,59	80,00%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.774,94	0,83	-		-		-		2.774,94	100,00%
8.0	EQUIPAMENTOS	13.367,27	3,99	-		1.336,73	10,00%	-		12.030,54	90,00%
9.0	PINTURA	1.804,25	0,54	-		-		-		1.804,25	100,00%
10.0			-	-		-		-		-	
	SUB TOTAL	335.119,26	100,00	47.392,61	14,14	126.916,40	37,87	87.554,50	26,13	73.255,75	21,86
	TOTAL ACUMULADO	335.119,26	100,00	47.392,61	14,14	174.309,01	52,01	261.863,51	78,14	335.119,26	100,00

Tenente Portela , JULHO 2021

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4**ROSEMAR ANTONIO SALA**
Prefeito Municipal